OPSTARTSRAPPORT FOR MIDEA

SPLIT ANLÆG

Opstartsrapport for Midea luft/vand varmepumper (købt gennem Lemvigh-Müller A/S)

INSTALLATØR		INSTALLATIONSSTED	
Firma:		Adresse:	
Adresse:		Postnr.:	By:
Hovedkonto:	Tlf.:		
Montør:	KMO-Certifikat nr.	Installationsdato: / -	

GENERELLE INSTALLATIONSOPLYSNINGER			
Varmeinstallation:	☐ Gulvvarme	☐ Radiatore	☐ Radiatore/Gulvvarme
Gulvvarmtype:	☐ Direkte	☐ Med blandesløjfe	
Brugsvandsopvarmning:	☐ Varmepumpe	☐ Brugsvandscirkulation	

SERIE-NR. REGISTRERING		
Udedel serie-nr.:		Modelbetegnelse:
Indedel serie-nr.:		Modelbetegnelse:

ØVRIGT TILBEHØR				
☐ Varmtvandsbeholder	☐ Rustfri ☐ Emaljeret	Fabrikat:	Hedeflade størrelse: m²	Liter
☐ Buffertank	Volumen:			Liter
☐ Trykekspansion	Type/Volumen:		/	Liter
☐ 3-Vejs ventil	Fabrikat:			

KØLEKREDS-INSTALLATION GENNEMGANG OG PRØVNING					
Rørlængde mellem inde- og udedel (min. 3 meter):	m.	Trykprøvning (min. 30bar):	bar	Tid (>15min):	min
Rørdimensioner: / "		Evakuering:	bar	Tid (>30min):	min
Efterfyldt R32 kølemiddel:	g.	Lækagesøgning under trykprøvning: ☐ udført			

PUNKTGENNEMGANG AF INSTALLATIONEN		
Kontrolpunkt	**Udført**	**Bemærkninger**
Indstilling af driftsparametre jf. installationsguide	☐	
Gennemskylning af installationen	☐	
Rengøring af snavssamler(e)	☐	
Funktionstest af 3-vejs ventil	☐	
Funktionstest af cirkulationspumpe(r)	☐	
Varmeanlæg efterfyldt og udluftet	☐	
Installeret el-trace i kondensafløb	☐	Type:
Manualer og instruktion givet til kunde	☐	

EFTER ENDT PARAMETERINDSTILLING STARTES VARMEPUMPEN I HEAT HHV. DHW MODE FØR NÆSTE TRIN!

Driftdata for HEAT-Mode efter 10 min drift. Aflæst i "OPERATION PARAMETER".			Driftdata for DHW-Mode efter 10 min drift. Aflæst i "OPERATION PARAMETER".		
T4	Udetemperatur	°C	T4	Udetemperatur	°C
T2	Kølemiddel tilgang veksler	°C	T2	Kølemiddel tilgang veksler	°C
T2B	Kølemiddel afgang veksler	°C	T2B	Kølemiddel afgang veksler	°C
TW-I	Returtemperatur til veksler	°C	TW-I	Returtemperatur til veksler	°C
TW-O	Fremløbstemperatur fra veksler	°C	TW-O	Fremløbstemperatur fra veksler	°C
	Flowmålerens visning	m³/h		Flowmålerens visning	m³/h
Målt:	Fremløb til buffertank	°C	Målt:	Fremløb til varmtvandsbeholder	°C
	Retur fra buffertank	°C		Retur fra varmtvandsbeholder	°C
	Anlægs fremløb fra buffertank	°C		Beholdertemperatur	°C
	Anlægs retur til buffertank	°C			